高雄市第76期自辦市地重劃區
都市計畫樁位成果案

樁 位 成 果 簿

高 雄 市 政 府

日　　期:中　華　民　國 109 年 4 月

高雄市第76期自辦市地重劃區
都市計畫樁位成果案

樁 位 成 果 簿

良佳正測量工程顧問有限公司
鍾煥昌
技師
測量
內政部核發執業證書字第002524號

委託單位：高雄市政府都市發展局

受託廠商：良佳正測量工程顧問有限公司

日　　期:中 華 民 國109年4月

樁 位 表

高雄市第 76 期自辦市地重劃區都市計畫樁位成果案

編號	點名	橫 坐 標	縱 坐 標	樁別	點位測釘種類	備 註
1	C5-7-2-2	180968.550	2509199.984	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
2	C5-7-2-3	180966.713	2509228.093	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
3	C5-7-3	180916.610	2509189.525	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
4	C5-7-4	180912.682	2509207.299	中心樁	鋼釘 BC	TWD97〔2010〕
5	C5-7-4-1	180910.849	2509216.844	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
6	C5-7-5	180909.036	2509226.963	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
7	C5-7-5-1	180907.395	2509236.842	中心樁	鋼釘 MC	TWD97〔2010〕
8	C5-7-6	180905.882	2509246.714	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
9	C5-7-7	180903.221	2509266.562	中心樁	鋼釘 EC	TWD97〔2010〕
10	C5-7-8	180903.096	2509267.594	中心樁	虛樁 BC	TWD97〔2010〕
11	C5-7-9	180900.524	2509287.430	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
12	C5-7-10	180898.274	2509307.304	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
13	C5-7-11	180896.346	2509327.212	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
14	C5-7-11-1	180895.503	2509337.177	中心樁	鋼釘 MC	TWD97〔2010〕
15	C5-7-12	180895.178	2509341.304	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
16	C5-7-13	180894.741	2509347.148	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
17	C5-7-14	180893.459	2509367.109	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
18	C5-7-15-5	180956.292	2509383.013	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
19	C5-7-16	180892.501	2509387.086	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
20	C5-7-17	180891.866	2509407.078	中心樁	鋼釘 EC	TWD97〔2010〕
21	C5-7-18	180891.686	2509416.100	中心樁	虛樁 BC	TWD97〔2010〕
22	C5-7-19	180891.630	2509436.101	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
23	C5-7-20	180891.891	2509456.096	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕

24	C5-7-21	180892.469	2509476.093	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
25	C5-7-21-1	180892.876	2509486.087	中心樁	鋼釘 MC	TWD97〔2010〕
26	C5-7-22	180893.118	2509491.253	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
27	C5-7-23	180893.363	2509496.076	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
28	C5-7-24	180894.573	2509516.041	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
29	C5-7-25	180896.099	2509535.985	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
30	C5-7-26	180897.941	2509555.901	中心樁	鋼釘 EC	TWD97〔2010〕
31	C5-7-27	180899.086	2509566.829	中心樁	鋼釘 BC	TWD97〔2010〕
32	C5-7-27-1	180819.038	2509570.766	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
33	C5-7-28	180901.576	2509586.676	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
34	C5-7-29	180904.303	2509606.493	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
35	C5-7-30	180907.265	2509626.273	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
36	C5-7-30-1	180908.834	2509636.150	中心樁	鋼釘 MC	TWD97〔2010〕
37	C5-7-31	180909.265	2509638.799	中心樁	虛樁	TWD97〔2010〕
38	C5-7-32	180910.462	2509646.016	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
39	C5-7-33	180913.893	2509665.722	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
40	C5-7-34	180917.560	2509685.386	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
41	C5-7-35	180921.460	2509705.004	中心樁	鋼釘 EC	TWD97〔2010〕
42	C5-7-36	180924.570	2509719.800	中心樁	虛樁	TWD97〔2010〕
43	C5-7-36-1	180863.972	2509730.389	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
44	C5-7-37	180938.690	2509717.551	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
45	C5-7-41	180913.982	2509201.105	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
46	C5-7-42	180974.252	2509181.905	中心樁	虛樁	TWD97〔2010〕
47	C5-7-43	180922.718	2509155.406	中心樁	虛樁	TWD97〔2010〕
48	C6-28-2-2	180943.895	2509565.039	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
49	C6-28-3-2	180939.028	2509636.489	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
50	C6-28-5	180844.805	2509644.799	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
51	C6-28-5-1	180792.827	2509649.636	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕

52	C6-29-2-2	180948.879	2509491.864	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
53	C6-29-3-2	180953.790	2509419.749	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
54	C6-29-5-1	180797.231	2509410.890	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
55	C6-29-5-2	180796.647	2509422.254	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
56	C6-29-6	180798.750	2509490.340	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
57	C6-29-6-1	180747.852	2509489.847	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
58	C6-30-2-2	180958.660	2509348.236	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
59	C6-30-3-2	180963.656	2509274.877	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
60	C6-30-5	180808.241	2509256.289	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
61	C6-30-5-1	180811.221	2509256.644	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
62	C6-30-6-1	180801.210	2509333.421	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
63	C6-30-6-2	180801.792	2509322.094	中心樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
64	M118	180973.585	2509194.877	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
65	SN1-32	180961.110	2509953.686	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
66	SN1-32-1	180927.753	2509877.013	界樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
67	SN1-33	180868.459	2509740.722	界樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
68	SN1-34	180860.900	2509723.312	界樁	鋼釘	TWD97〔2010〕
69	SN1-35	180771.784	2509626.861	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
70	SN1-36	180819.464	2509580.170	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
71	SN1-38	180815.524	2509542.782	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
72	SN1-39	180747.596	2509508.174	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
73	SN1-40	180749.488	2509372.825	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
74	SN1-41	180752.875	2509200.853	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
75	WM2-1	180907.178	2509204.314	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
76	WM2-2	180816.673	2509202.063	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕
77	WM2-3	180803.910	2509201.724	界樁	虛樁	TWD97〔2010〕